Şantiye teslim ve kontrol tutanağı

Proje / adres: .....

Model / ölçü: ..... Çizim revizyonu: .....

Kontrol tarihi: ..... Tutanağın eki: .....

Her madde için sonuç (uygun / eksik / uygulanmaz), test veya ölçüm ve sorumlu kaydedilir. Bu boş tutanak tek başına test ya da uygunluk belgesi değildir.

01. Müşteri üst kot referansı sahada lazer nivo ile işaretlendi.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

02. Havuz aksı ev/veranda cephesine paralel gönyelendi.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

03. Kazı derinliği 1.70 m kottan net ölçüldü.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

04. Kazı tabanında mıcır kullanılmadı, zemin tesviyeli bırakıldı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

05. İnşaat naylonu tüm tabana yırtıksız serildi.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

06. Pas payları yerleştirildi; Q131 hasırın katı, bindirmesi ve yerleşimi projeyle eşleştirildi.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

07. 35×35 cm dip emiş rezervasyonu projeye uygun bırakıldı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

08. 100 mm koruyucu pimaş geçişi beton üst seviyesinin hemen altında MyBox'a bağlandı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

Eksik / takip işi: .....

Mülk sahibi / temsilci: ..... Montaj sorumlusu: .....

Tarih / imza: ..... Tarih / imza: .....

Şantiye teslim ve kontrol tutanağı

Proje / adres: .....

Model / ölçü: ..... Çizim revizyonu: .....

Kontrol tarihi: ..... Tutanağın eki: .....

Her madde için sonuç (uygun / eksik / uygulanmaz), test veya ölçüm ve sorumlu kaydedilir. Bu boş tutanak tek başına test ya da uygunluk belgesi değildir.

09. Havuz tabanına 20 cm, MyBox'a 10 cm C30 hazır beton döküldü.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

10. Beton yüzeyi helikopter perdahıyla teraziye alındı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

11. 20 mm F-Stone kompozit paneller U ve H çıtalarıyla monte edildi.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

12. 225 µm sıcak daldırma galvaniz karkas kimyasal dübellerle kilitlendi.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

13. MyBox Midi kabini 10 cm beton kaidesine oturtuldu.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

14. MyBox 100 mm gider hattı bağlandı ve akış test edildi.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

15. 3×2.5 mm² Antigron elektrik beslemesi ve topraklama bağlandı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

16. Dikey boru çevreleri kumsuz tuğla ile örüldü.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

Eksik / takip işi: .....

Mülk sahibi / temsilci: ..... Montaj sorumlusu: .....

Tarih / imza: ..... Tarih / imza: .....

Şantiye teslim ve kontrol tutanağı

Proje / adres: .....

Model / ölçü: ..... Çizim revizyonu: .....

Kontrol tarihi: ..... Tutanağın eki: .....

Her madde için sonuç (uygun / eksik / uygulanmaz), test veya ölçüm ve sorumlu kaydedilir. Bu boş tutanak tek başına test ya da uygunluk belgesi değildir.

17. MyBox önündeki yatay borular ince kumla yastıklandı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

18. 30 cm C30 topuk betonu döküldü ve paneller kilitlendi.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

19. MyBox arka ve iki yanı 13.5 cm tuğla ile örüldü; ön yüz açık bırakıldı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

20. MyBox yeşil kapak kotu bitmiş mermerden +5 cm yüksekte bırakıldı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

21. Çevre dolgusu kepçe 1.5 m uzaktan yapılarak suyla çöktürüldü.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

22. Tabana keçe serildi; duvarda keçe kullanılmadan 0.80 mm liner asıldı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

23. Tanker dolumu sırasında tüm flanş ve contalar kademeli sıkıldı.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

24. Filtrasyon ve aydınlatma test edildi; model bazlı garanti ve kademeli liner kapsamı teslim edildi.

Sonuç: ..... Ölçüm / kayıt / sorumlu: .....

Eksik / takip işi: .....

Mülk sahibi / temsilci: ..... Montaj sorumlusu: .....

Tarih / imza: ..... Tarih / imza: .....